

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser	Kv 2, 2023			Kv 3, 2023			Kv 4, 2023			Kv 1, 2024			Kv 2, 2024					
								apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun			
1		Rigg og drift	306 dager	ma 24.04.23	ma 24.06.24																				
2		Rivningsarbeider	30 dager	ma 24.04.23	fr 02.06.23	1SS																			
3		Takarbeider bygg A	45 dager	ma 05.06.23	fr 04.08.23	2																			
4		Fasadearbeider bygg A	45 dager	ma 05.06.23	fr 04.08.23	2																			
5		Gravearbeider mellombygg	5 dager	ma 07.08.23	fr 11.08.23	4																			
6		Bunnplate mellombygg	20 dager	ma 14.08.23	fr 08.09.23	5																			
7		Grøfter for energibrønner?																							
8		Råbygg mellombygg	20 dager	ma 11.09.23	fr 06.10.23	6																			
9		Yttervegger bygg B	20 dager	ma 07.08.23	fr 01.09.23	4																			
10		Yttervegg mot nord bygg B?																							
11		Kjerneboring og betongsaging	20 dager	ma 07.08.23	fr 01.09.23	3																			
12		Taktekking bygg B	15 dager	ma 21.08.23	fr 08.09.23	9SS+10 dager																			
13		Taktekking mellombygg	10 dager	ma 09.10.23	fr 20.10.23	8																			
14		Blikkarbeider fasade og tak	25 dager	ma 11.09.23	fr 13.10.23	12																			
15		Vinduer	10 dager	ma 16.10.23	fr 27.10.23	14																			
16		Fasadearbeider bygg B	40 dager	ma 30.10.23	fr 22.12.23	15																			
17		Innervegger	60 dager	ma 07.08.23	fr 27.10.23	4																			
18		Teknisk i vegger og over himling	40 dager	ma 28.08.23	fr 20.10.23	17SS+15 dager																			
19		Malerarbeider	40 dager	ma 30.10.23	fr 22.12.23	17																			
20		Himlingsarbeider grid	30 dager	ma 25.12.23	fr 02.02.24	19																			
21		Spilehimling?																							
22		Flytavretting?																							
23		Gulvbelegg	30 dager	ma 05.02.24	fr 15.03.24	20																			
24		Dører og lister	20 dager	ma 18.03.24	fr 12.04.24	23																			
25		Fast innredning?																							
26		Gymsal?																							
27		Teknisk komplettering	30 dager	ma 18.03.24	fr 26.04.24	23																			
28		Vask over himling	2 dager	ma 15.04.24	ti 16.04.24	24																			
29		Taktil merking	10 dager	on 17.04.24	ti 30.04.24	28																			
30		Byggvask	5 dager	on 01.05.24	ti 07.05.24	29																			
31		Mekanisk ferdig	1 dag	on 08.05.24	on 08.05.24	30																			
32		Innregulering og testing	28 dager	to 09.05.24	ma 17.06.24	31																			
33		Sluttvask	4 dager	ti 18.06.24	fr 21.06.24	32																			
34		Overlevering	1 dag	ma 24.06.24	ma 24.06.24	33																			

Prosjekt: PLAN TIL BYGGHERRE Dato: on 16.08.23	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			